

## 工事請負変更契約報告書（企業局 企業管理課）

経済建設委員会資料  
令和3年3月16日提出

事業名	工 事 名	契約者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1	下水道 川島第一汚水幹線管渠 改築工事	友栄土木(株)	64,728,400 うち消費税 5,884,400	11,771,100 うち消費税 1,070,100	52,957,300 うち消費税 4,814,300	85.09%	変更なし	令和2年7月28日から  令和3年3月26日まで

### ※主な変更理由

推進工事施工中に、既設水路下部にコンクリート構造物があり、推進機が停止したことにより、この構造物を削孔、貫通可能な工法に変更するため、薬液注入工による地盤改良後に推進機を引抜き、再度、施工したことによる増工。

また、既設マンホールとの接続箇所を試掘した結果、水道管等の埋設物があり開削工法による接続が困難であったため、鋼管推進工法による接続に変更したことによる増工。