

## 工事請負変更契約報告書（都市建設部 農業土木課）

経済建設委員会資料  
令和5年7月3日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落 札 率	変更契約工期	原契約工期
1	農業施設 災害復旧 事業	丸島・オカベ特 定建設工事共 同企業体	177,650,000円 うち消費税 16,150,000円	増減なし うち消費税 増減なし	177,650,000円 うち消費税 16,150,000円	94.98%	着 手 令和4年6月27日 しゅん工 令和5年5月1日	着 手 令和4年6月27日 しゅん工 令和5年3月31日

### ※主な変更理由

- 1 災害により破損したゴム堰を交換するため、堰柱及び河床のコンクリート基礎に固定させる工程において、コンクリート強度が当初の想定よりも非常に高く、はつり作業に2倍の時間を要した事から、工期の延長を行ったもの。

## 工事請負変更契約報告書（都市建設部 農業土木課）

経済建設委員会資料  
令和5年7月3日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落 札 率	変更契約工期	原契約工期	
2	農業 施設 災害 復旧 事業	口春(頭首工)災害復旧 (仮設道路)工事	(有)山下ブロック工事	46,977,700円	増減なし	46,977,700円	91.25%	着 手 令和4年9月21日	着 手 令和4年9月21日
				うち消費税 4,270,700円	うち消費税 増減なし	うち消費税 4,270,700円		しゅん工 令和5年5月31日	しゅん工 令和5年3月31日

※主な変更理由

- 2 本工事は、関連工事である「口春(頭首工)災害復旧工事」における資材の搬入等を目的に、仮設道路を設置したものであるが、関連する工事の工期延長に伴い、仮設道路を撤去する時期に変更が生じる事となったため、工期を延長したものの。

位置図 (1) 口春(頭首工) 災害復旧工事

(2) 口春(頭首工) 災害復旧(仮設道路) 工事

(1)(2)  
工事箇所

