

工事請負変更契約 報告書（都市建設部 土木建設課）

経済建設委員会資料
令和6年4月26日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
下水道	水江雨水ポンプ場新設 (電気)工事	株式会社雄電 社	137,582,500	6,303,000	131,279,500	91.99%	—	着 手 令和 4年10月4日
			—	—	うち消費税		—	
			12,507,500	573,000	11,934,500		—	しゅん功 令和 6年 3月25日

※主な変更理由

建花寺川の水位を観測する水位計について、既設水位計の管理者である国土交通省遠賀川河川事務所との協議の結果、既設水位計は設置年度及び更新年度が不明であるため既設流用を行わず飯塚市にて新規に設置するよう指示を受けたことによる水位計の増。また、地元要望による切替ゲート付近における外灯の追加設置による増。その他、各工種精査による変更。

水江雨水ポンプ場新設（電気）工事 位置図

経済建設委員会資料
令和6年4月26日提出



飯塚自動車学校

小竹町 至
県道200号線

施工箇所

水江橋

川津公園

↑ 渡戸川

蓮花寺川

片島ポンプ場

飯塚市街


二瀬橋


飯塚大橋

至
筑紫野市

国道200号線

至
北九州市





水位計

外灯

水江排水樋管

建花寺川

水江用水樋管

KBM.1
H=18.840

切替ゲート操作盤

直流電源盤
低圧受電盤
NO.1主ポンプ盤
NO.2主ポンプ盤
NO.1補機盤

床排水ポンプ

発電機

搬入室

地下タンク

計装盤

燃料移送ポンプ

燃料小出し槽

流入ゲート操作盤

農水Φ450

外灯

水位計

水位計

水位計

水位計

水位計

水位計

水位計

水位計

汚水Φ200

汚水Φ200

汚水Φ200

汚水Φ200

汚水Φ200

汚水Φ200

汚水Φ200

汚水Φ200

汚水Φ200

16.59

16.53

16.66

16.72

16.65

16.72

16.65

16.56

16.44

16.42

16.48

16.59

18.92

16.53

16.58

16.63

16.63

16.68

16.59

16.47

16.78

12.45

16.42

16.48

16.59

18.92

16.49

16.60

16.66

16.66

16.71

16.59

16.47

16.77

16.53

16.42

16.48

16.59

18.92

16.47

16.64

16.61

16.66

16.71

16.59

16.47

16.77

16.53

16.42

16.48

16.59

18.92

16.66

16.88

16.66

16.62

16.45

16.77

16.53

16.42

16.48

16.59

18.92

16.33

16.66

16.71

16.59

16.47

16.77

16.53

16.42

16.48

16.59

18.92

16.65

16.70

16.53

16.53