

工事請負変更契約 報告書（都市建設部 農業土木課）

経済建設委員会資料①
令和6年9月13日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	現契約工期
1	林業 施設 災害 復旧 事業 上ノ浦林道災害復旧工事	有限会社 小川土木工業	55,293,700円 うち消費税 5,026,700円	増減なし うち消費税 増減なし	55,293,700円 うち消費税 5,026,700円	85.03%	着 手 令和 6年 2月27日 しゅん工 令和 6年11月22日	着 手 令和 6年 2月27日 しゅん工 令和 6年 8月30日

※主な変更理由

本工事で使用する主要な二次製品である補強土壁が受注生産で納期が予定より遅れたこと、梅雨時期の降雨により盛土など施工不可日が生じたことから、工期の末日を令和6年8月30日から令和6年11月22日に延伸するもの。

位置図

